

Согласовано:

Директор ООО "УК Уют"

Константинова К.Н.

Выполнение плана ремонтных работ ж/д №1/2Б м-на
по ООО "УК Уют" за 2016г.

S=4407,8м2

Кол-во подъездов - 6

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Планов. сбор. по текущему ремонту т.руб.	Утвержденный план работы на 2016г ООО "УК Уют"			
				тариф 3,9руб/м2		Выполнение	
				Объем	Сумма т.руб	Объем	Сумма т.руб
1	2	3	7	8	9	10	11
	Долг за жителями в 2015г		13,36				
1	Смена светильников (ЛБ-20) п.4(тамбур+1,2,3,5эт.), п.6(1,3,4,5эт.), п.1(1,2,3,4,5эт), п.5(3,5эт.)	шт		10	6,00	16	8,95
2	Установка светодиодных ламп п. 1,2,3,4,5,6(1эт.+тамбур)	шт		12	18,00	11,00	10,14
3	Проверка приборов учета тепла	шт		2	30,00	2,00	18,40
4	Обшивка стен тамбура п.3,2	шт		2	20,00	2,00	18,48
5	Изготовление и установка новых рам п.4,3,6	шт		6	10,00	4,00	16,19
6	Непредвиденные расходы:	т.руб			10,00		
	1.Замена сборок на отопление Ду20мм п.3, Ду15мм п.2,4	шт				6,00	4,84
	2.Ремонт отмостки п.13,15	м3				1,00	6,40
	3.Ремонт асфальтового покрытия	м2				1,70	1,72
	ИТОГО по непредвиденным:						12,96
	Итого: на текущий ремонт 2016г			202,52			85,11