


# Отчет выполнения плана ремонтных работ за 2024 г.

Утверждаю:  
 Директор ООО "Управляющая компания Ую"  
 Константинова К.Н.

Выполнение план ремонтных работ ж/д№6/2А м-на  
 на 2024г.

S=10459,1м2

кол-во подъездов - 15

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Планов. сбор. по текущему ремонту т.руб.	Утвержденный план работы на 2024г ООО "Управляющая компания Уют"			
				тариф 5,57руб/м2		Выполнение	
				Объем	Сумма т.руб	объем	т.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Долг за жителями по текущему ремонту в 2023г</b>		<b>-263,55</b>				
1	Ремонт подъезда п.10	шт		1	180,00	1	178,23
2	Замена части системы ХВС, ГВС, канализации "Центральный"; Замена системы ХВС кв.79,80,83; Замена системы ХВС, ГВС, канализации кв.152,155	м.п.		9	125,00	38,2	43,85
3	Ремонт бетонно площадки у входа в подъезд	шт		1	66,05		
4	Ремонт межпанельных швов кв.197	м.п.		26	20,00	27	19,71
5	Утепление арочного проема п.9; м/у 13 и 14 подъездом	шт		1	42,00	2	91,35
6	Замена светильника: уличного п.3 (над козырьком); установка ул. св-ка п.1	шт				2	6,70
7	Изготовление и установка поручней п.4; п.6; п.6	шт				6	6,76
8	Замена прибора учета ХВС в Т/У ввод №2 (2 шт. ДУ-25), ввод №3 (1 шт. ДУ-32)	шт				3	22,27
9	Установка почтовых ящиков п.10	под				1	15,30
10	Переустройство т/узла согласно ФЗ №311	шт				4	126,36
11	Замена участка системы водоснабжения п.3 (ниже нуля)	м.п.				4	7,83
12	Поверка, калибровка приборо учета тепловой энергии ВЗЛЕТ	шт					44,51
13	Замена канализационных выпусков п.2,5,6,7,12,13	шт				6	177,04
	<b>Всего: на текущий ремонт 2024г</b>		<b>433,05</b>		<b>433,05</b>		<b>739,91</b>