

Отчет выполнения плана ремонтных работ за 2024 г.

Утверждаю:

Директор ООО "Управляющая компания Уют"

 Константинова К.Н.

Выполнение план ремонтных работ ж/д№1/2Б м-на
по ООО "Управляющая компания Уют" на 2024г.
S=4407,8м2 Кол-во подъездов - 6

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Планов. сбор. по текущему ремонту т.руб.	Утвержденный план работы на 2024г ООО"Управляющая компания Уют"			
				тариф 6,91руб/м2		Выполнение	
				Объем	Сумма т.руб	Объем	Сумма т.ру
1	2	3	4	5	6	7	8
	Долг за жителями по текущему ремонту в 2023г		-59,64				
1	Ремонт подъезда п.1	шт		1	180,00	1	157,812
2	Установка почтовых ящиков п.1	под		1	15,00		
3	Изготовление и установка тамбурных дверей+колясочная п.1	под		1	100,00	1	95,025
4	Непредвиденные расходы	т.руб			14,45		
5	Установка уличного светильника п.3 (под козырьком)	шт				1	4,321
6	Изготовление и установка скамейки (площадка напротив дома)	шт				1	13,4
7	Изготовление и установка поручней п.5	шт				2	2,234
8	Замена системы отопления кв.75,76,79; кв.52	м.п.				33	24,889
9	Перенавеска водосточных труб п.5	м.п.				7	5,6
10	Ремонт межпанельных швов кв.36,76	м.п.				66	48,18
11	Заделка отверстий прохода трубопровода в вводах ТУ	шт				1	1,852
12	Переустройство т/узла, согласно ФЗ	шт				2	29,058
13	Поверка приборов учета тепловой энергии ИТП №1,2	шт				2	21,9
	Итого: на текущий ремонт 2024г			309,45		309,45	404,271